

2025 年度省级文物保护专项资金 部门绩效评价报告

为全面掌握省级文物保护专项资金使用情况及取得的效果，进一步规范和加强专项资金使用管理，切实提高财政资金使用效益，强化绩效和责任意识，根据《湖南省财政厅关于开展 2025 年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2026〕2 号），湖南省文物局于 2025 年 5 月 7 日至 5 月 31 日对 2025 年度省级文物保护专项资金开展部门绩效评价工作，形成本部门绩效评价报告。

一、项目概况

（一）项目基本情况

2025 年度《湖南省财政厅关于下达 2025 年省级文物保护专项资金的通报》（湘财文指〔2025〕23 号）、《湖南省财政厅关于下达 2025 年省级文物保护专项资金（第二批）的通报》（湘财文指〔2025〕36 号）分别下达 9411 万元和 1339 万元。

本专项资金涵盖湖南省 14 个市州及 5 家省直单位 134 个项目，其中省级支出 530 万元，对下转移支付 10220 万元；另列入省文物局部门预算 250 万元，合计 11000 万元。具体列示如下：

表 1-1 专项资金项目分配情况

单位：万元

序号	支出方向	项目数	金额	地域分布
1	古迹遗址类文物保护（文物考古和保护工程）	39	4204	12 市州
2	近现代文物类（重点含革命文物）保护（革命文物保护传承工程）	51	4440	省直及 14 市州
3	文物安防、消防、防雷设施建设及提质提升改造（文物考古和保护工程、革命文物保护传承工程）	25	1079	省直及 9 市州
4	考古调查、勘探、发掘（文物考古和保护工程）	5	407	省直及 2 市州
5	可移动文物保护（文物数字化工程）	14	620	10 市州

6	文物保护项目验收、国有馆藏文物鉴定复核、第十二批省保认定等经费		250	省直
合 计		134	11000	

(二) 年度预算绩效目标、绩效指标设定情况

1. 项目总体目标

根据《中华人民共和国文物保护法》、《湖南省文物保护条例》、《湖南省文物保护单位管理办法》等文物保护法律法规，坚持“保护第一，加强管理，挖掘价值，有效利用，让文物活起来”的新时代文物工作方针开展文物保护工作。通过文物保护专项经费的支出，推进古建筑古遗址类文物、革命文物和近现代文物的保护利用工程；增强防护能力，确保文物资源安全；加强考古学研究及考古工作的能力建设；夯实文物保护基础工作；提升国有馆藏可移动文物保护利用水平；强化文物安全监管和行政执法督察；完成年度文物鉴定工作。

2. 项目年度目标

2025 年度文物保护目标是：实施文物保护利用“六大工程”，积极推进文物考古和保护工程、革命文物保护传承工程、文物数字化工程 99 个以上；开展古遗址古建筑石刻类文物本体保护与展示项目 37 个以上；完成近现代文物（重点含革命文物）修缮、展示、环境整治工程项目不低于 29 个；实施防护项目不少于 20 个；实施考古调查、勘探、资料整理出版项目 5 个以上；实施国有馆藏（可移动）珍贵文物修复项目不少于 8 项；2025 年度完成文物保护项目验收 40 个以上，完成 4 个市州的国有馆藏鉴定等工作。

二、专项资金使用整体绩效情况

(一) 资金到位情况分析

2025 年度省级文物保护专项资金预算总额 11000 万元。5 月 8

日，湖南省财政厅下达专项第一批资金 9411 万元(湘财文指〔2023〕23 号)；6 月 30 日，湖南省财政厅下达专项第二批资金 1139 万元(湘财文指〔2025〕36 号)；另 250 万元提前编入部门预算。实际拨付资金与预算相符，项目资金到位率 100%。

(二) 资金使用情况分析

2025 年度省级文物保护专项 11000 万元项目资金中已实际支付 5663.72 万元，预算执行率 51.53%。各类项目预算执行情况列示如下：

表 1-2 专项资金预算执行情况

单位：万元

序号	支出方向	预算资金	实际支付	预算执行率
1	古迹遗址类文物保护（文物考古和保护工程）	4, 204.00	1732.82	41.22%
2	近现代文物类（重点含革命文物）保护（革命文物保护传承工程）	4, 440.00	2784.10	62.70%
3	文物安防、消防、防雷设施建设及提质提升改造（文物考古和保护工程、革命文物保护传承工程）	1, 079.00	495.45	45.92%
4	考古调查、勘探、发掘（文物考古和保护工程）	407.00	178.36	43.82%
5	可移动文物保护（文物数字化工程）	620.00	270.99	43.71%
6	文物保护项目验收、国有馆藏文物鉴定复核、第十二批省保认定等经费	250.00	207.00	82.80%
合 计		11, 000.00	5668.72	51.53%

资金支出使用范围与项目建设需要相符；严格遵循专项资金管理办法和相关财务制度建立专账核算，专款专用，项目实施单位财务管理制度健全、财务资料完备。

截至评价日，37 个支持项目，因各种原因资金尚未使用，具体列示如下：

表 1-3 零支付项目一览总表

单位：万元

序号	实施单位名称	项目名称	资金总额	项目进度
1	长沙市开福区文化旅游体育局	开福寺消防工程	33	已开工

序号	实施单位名称	项目名称	资金总额	项目进度
2	长沙市开福区文化旅游体育局	潮宗街教堂修缮工程	29	已启动
3	长沙市开福区文化旅游体育局	长沙古城墙潮宗街段遗址本体保护	122	未开工
4	长沙市麓山寺	麓山寺修缮工程（一期）	34	已开工
5	长沙文物总店	长沙文物总店展厅及库房安防工程	12	未开工
6	刘少奇同志纪念馆	炭子冲学校环境整治工程	39	已开工
7	湘乡市博物馆	湘乡市博物馆安防工程	39	已启动
8	湘乡市博物馆	湘乡市博物馆藏泉塘镇石狮江村出土文物修复项目	30	已启动
9	常宁市文化遗产事务中心	刘氏大屋安防工程	47	已启动
10	衡山县文化遗产事务中心	岳北农工会旧址展示工程	32	已开工
11	衡阳县文化旅游广电体育局	夏明翰故居消防工程	52	已开工
12	隆回县文化旅游广电体育局	袁吉六墓修缮工程	5	已开工
13	绥宁县文化旅游广电体育局	陈锡兰故居现状整修工程	57	已开工
14	新宁县文化旅游广电体育局	放生阁消防工程	47	已启动
15	邵阳县文化旅游广电体育局	易氏宗祠保护修缮工程	161	第三期未开工
16	何长工同志纪念馆	何长工同志纪念馆安防系统改造工程	23	已启动
17	何长工同志纪念馆	何长工同志纪念馆消防维修工程	29	已启动
18	津市市文化旅游广电体育局	津市市人民电影院修缮工程	80	已开工
19	桑植县文物考古研究所	红二、六军团长征出发地旧址红二军团第四师师部旧址（刘家坪熊家老屋）修缮工程	50	已开工
20	安化县文物保护与考古研究中心	熊邵安故居修缮工程	90	已开工
21	安仁县文化旅游广电体育局	欧阳厚均故居及墓（含欧阳氏祠）——欧阳厚均故居保护修缮工程	208	已启动
22	宜章县文化旅游广电体育局	中央红军长征突破第三道封锁线旧址群——白石渡活动旧址群——元公祠修缮工程	36	未开工
23	零陵区文物保护中心	红六军团西征永州转站旧址——零陵画眉山红六军团指挥部旧址抢险加固工程（以前年度支付）	73	已完工
24	怀化市文化遗产保护中心（市博物馆）	怀化市博物馆金属文物保护修复项目（一期）	69	已开工
25	怀化市文化遗产保护中心（市博物馆）	怀化市博物馆消防升级改造工程	58	已开工

序号	实施单位名称	项目名称	资金总额	项目进度
26	中方县文化旅游广电体育局	黄溪村古建筑群杨志和、杨岩学宅修缮工程	65	已开工
27	中方县文化旅游广电体育局	幽芳草堂修缮工程	37	已开工
28	中方县文化旅游广电体育局	南家坊谢氏祠修缮工程	66	已开工
29	中方县文化旅游广电体育局	丁氏宗祠修缮工程	54	已开工
30	辰溪县文化旅游广电体育局	红二军团长征辰溪扩红旧址--红二军团司令部旧址修缮工程	76	已开工
31	辰溪县文化旅游广电体育局	江东寺大雄宝殿修缮工程	33	已开工
32	冷水江市文化旅游广电体育局	福元李氏宗祠	61	已启动
33	湘西土家族苗族自治州考古研究和文物保护中心	湘西自治州湘西地区土司文化遗存调查与研究	26	未开工
34	花垣县文化旅游广电局	花垣县吉多坪城址考古调查勘探	47	已启动
35	保靖县文化旅游广电局	黄金寨古茶园安防工程	30	已开工
36	保靖县文化旅游广电局	保靖县迁陵博物馆馆藏银质文物保护修复项目	76	已开工
37	保靖县文化旅游广电局	保靖县迁陵博物馆馆藏陶瓷文物保护修复项目	77	已开工
合 计			2103	

资金尚未使用的主要原因：一是未开工、未启动，涉及 5 个项目，合计金额 357 万元；二是年初启动或项目进展缓慢，暂不符合阶段性付款条件，涉及实施中项目 10 个，合计金额 560 万元；二是项目已开工但未进行结算评审或尾款待结清及其他原因等原因暂不能支付的项目 22 个，涉及金额 1186 万元。

（三）项目资金管理情况分析

为加强文物保护专项资金管理和监督，规范支出，提高专项资金使用效益，促进专项资金依规使用，我局根据《事业单位财务规则》和国家有关法律制度，制定了《湖南省文物保护专项资金管理办法》（湘财文〔2023〕22 号），专项资金分配方案经过省文物局局务会研究、并报省文化和旅游厅党组研究通过，采取各种措施加强资金管理。专项资金支出中涉及政府采购的，严格按照《中华人

民共和国政府采购法》的有关规定执行。项目实施单位基本按照省专项资金管理的相关制度使用资金。

三、部门评价工作情况

(一) 前期准备

湖南省文物局根据《湖南省财政厅关于开展 2025 年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》(湘财绩〔2026〕2 号)和《湖南省文化和旅游厅关于开展 2025 年度部门整体支出绩效自评和部门评价工作的通知》文件精神,成立了绩效评价小组,负责指导各市州绩效自评;下发《湖南省文物局关于开展 2025 年度省级文物保护专项资金绩效自评工作的通知》(湘文物综〔2026〕26 号),明确评价范围、评价依据、评价内容、评价方法等。

(二) 组织实施

1. 项目单位自评

项目单位按照绩效评价通知要求进行自评,向绩效评价组提交基础数据表和相关资料。

2. 绩效评价组复核

通过对项目单位提交的资料查证复核并进行综合分析,对需要修改的地方通知项目单位及时修改完善。

3. 现场评价

根据抽查数量不低于项目总量 30%和项目金额不低于项目总额 40%的原则确定现场抽查审核评价的项目,现场抽查采取查阅原始资料、访谈、复核等方式进行,记录与评价指标相关信息。本次进行现场评价的项目为省直单位、长沙市、湘潭市、衡阳市、岳阳市、邵阳市、益阳市和郴州市部分项目,涵盖项目数 42 个,项目金额 4333 万元,占比分别为 31.34% 和 40.30%。从现场评价情况

看，开工项目 32 个，占比 76.19%，未开工项目 10 个，占比 23.81%，涉及金额 701 万元；实际支付金额 2162.49 万元，其中 2025 年支付 1070.31 万元，2026 年 1—5 月支付 1092.18 万元，预算执行率为 49.91%。

（三）撰写部门评价报告

根据项目单位报送的自评资料并结合现场评价情况，按照定量与定性分析的方法，对 2025 年度省级文物保护专项资金的绩效进行综合评价，形成部门评价报告。

四、项目资金使用绩效

（一）项目实施过程情况

我局坚持按照“项目管理、合理规划、突出重点、分级负责”的原则，统筹安排 2025 年度省级文物保护工作，根据市州财政和文物行政主管部门填报的《省级文物保护专项资金项目补助申请汇总表》，组织项目立项的审核、论证，确保项目单位申报资格合规、申报材料客观真实、申报项目符合有关规定；组织编制项目预算及预算执行；批复年度项目设计并组织实施、汇总编报项目支出用款计划；监督检查项目执行情况；项目完工后，根据项目实施单位填报的《省级文物保护专项资金项目验收申请表》组织项目成果验收和竣工验收。整体上看，省级文物保护项目库入库项目经过严格评审，论证充分，决策科学；项目单位均建立了比较健全的项目建设管理制度，项目实施支撑条件具备，大多数项目按计划及时推进。

（二）项目预期目标完成情况

大多数项目按照计划及时启动，严格按照项目管理制度和相关技术规范及时推进，能完成项目申报绩效目标。

五、项目绩效指标情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

总体上看，从省级文物保护专项各支持方向看，产出指标、效益指标以及满意度指标都圆满完成。

1. 古迹遗址类文物保护（文物考古和保护工程）项目

全年围绕提升全省省级文物保护单位保护能力与公共文化服务功能，共安排 39 个古迹遗址类保护项目。其中，长沙天心阁修缮工程、孔圣庙修缮工程等 23 个项目顺利竣工，文物本体修复完善且历史风貌得以原貌呈现；安化风雨桥——汨溪桥修缮工程、蓝山县塔下寺传芳塔保护修缮工程等 9 个项目正在推进，预计年内陆续完工；长沙古城墙潮宗街段遗址本体保护、欧阳厚均故居及墓（含欧阳氏祠）——欧阳厚均故居保护修缮工程等 7 个项目因前期筹备尚未就绪暂未开工，后续将加快推进。通过项目实施，促进了文旅融合，增加了项目实施地观光客和游客，促进了文创产业发展；传播了中华优秀传统文化，传承了湖湘文化；改善了文物本体周围生态环境。

2. 近现代文物类（重点含革命文物）保护（革命文物保护传承工程）项目

为改善近现代文物保存状况、赋能地方文旅发展与红色教育，全年安排 51 个近现代文物（重点含革命文物）保护项目。陈天华、姚宏业墓修缮工程、炭子冲学校环境整治工程等 35 个项目已完工，成为当地文旅融合新亮点；云山学校修缮工程、湘西雪峰山会战旧址——武阳大捷旧址抗日自卫队联络站旧址修缮工程等 12 个项目稳步实施，推动红色文化阵地建设；潮宗街教堂修缮工程、文家市大捷遗址（增补点——战地医院旧址）修缮工程等 4 个项目正开展招标采购审批等前期工作。通过项目实施，吸引了游客参观，促进

了旅游业发展，增加了当地百姓收；提升了党史学习教育、革命传统教育、爱国主义教育等方面的宣传作用。

3. 文物安防、消防、防雷设施建设及提质提升改造（文物考古和保护工程、革命文物保护传承工程）项目

以构筑文物安全防护网为核心，全年部署 25 个安防、消防、防雷设施建设及提质提升改造项目。湖南湘绣博物馆安防工程、李维汉故居消防工程、临澧县博物馆消防提质改造工程等 8 个项目已交付使用，显著增强文物安全保障能力；绥宁县大园苗寨古建筑群消防工程、长沙铜官窑基地文物库房消防提质改造工程等 9 个项目正在施工，加速构建“人防、物防、技防”三位一体安全体系；新宁县放生阁消防工程、湘乡市博物馆安防工程等 8 个项目待招投标、技术交底等手续完成后开工。通过项目实施，提升了文物、博物馆单位的安全防护水平，大大增强了文物安防、消防等级，有利于文物价值传承；增强了安全意识，提升了文物保护的自觉性。

4. 考古调查、勘探、发掘（文物考古和保护工程）项目

聚焦考古能力建设与历史文化挖掘，全年安排 5 个考古调查、勘探、发掘项目。汉代长沙王陵墓群马坡山一庙坡山墓地（岳麓区）考古调查与勘探项目、堰城城址考古调查勘探工作方案项目已圆满完成，为后续发掘奠定基础；湖南省廊桥专项调查工作项目有序开展、加快推进；湘西自治州湘西地区土司文化遗存调查与研究项目、花垣县吉多坪城址考古调查勘探项目，尚处前期准备阶段。通过项目实施，吸纳了部分当地居民就业；通过宣传、吸引游客，提升了重大考古发掘区域文化知名度；项目实施中采用较先进的技术，提升了文物考古的效率和效果以及考古、调查科技化应用水平。

5. 可移动文物保护（文物数字化工程）项目

以提升馆藏文物展出率为目标，全年安排 14 个馆藏文物保护项目。怀化市博物馆金属文物保护修复项目（一期）、沅江市洞庭湖博物馆馆藏二级和三级纸质文物保护修复(一期)等 7 个项目已完成，使珍贵文物重焕光彩；衡南县文化遗产事务中心藏二级和三级纸质文物修复项目项目、张家界市博物馆馆藏古籍字画文物保护修复项目等 7 个项目稳步推进，更多馆藏文物修复后将逐步面向公众展出。通过项目实施，修复了国有馆藏（可移动）二级和三级文物 220 件、提供了更多的可展文物。

6. 文物保护项目验收、国有馆藏文物鉴定复核、第十二批省保认定等经费项目

文物保护项目验收 55 个，实现省保项目绩效评价全覆盖；完成 5 个市州的国有馆藏待修复和复核的文物；第十二批省保项目认定 219 处；文物鉴定专业技术人员不断增加，国有馆藏单位对鉴定、复核工作满意度 98%，项目实施单位对验收工作的满意度 1000%，文物价值挖掘和有效保护利用水平不断提升。

（二）项目效果目标未完成原因分析

无

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1. 多元协同，进一步健全文物保护利用体系。

各地立足资源禀赋，推动标志性文物古迹保护与文旅融合、学术研究、科普教育协同发展，如衡阳市立足丰富的宗教文物资源，以 29 处宗教相关文物建筑（80%集中于南岳区）为载体，坚持我国宗教中国化方向，推动文物保护与文化传承深度融合。在保护修缮上，争取专项资金，对岳麓书院、岳阳楼、南岳庙等重点文物实施精准修缮，

切实做好文物保护利用和价值展示阐释；在价值阐释上，组织专家学者深入挖掘文物历史文化内涵，出版研究专著、举办专题展览，让文物背后的故事被更多人知晓；在活化利用上，打造“考古研学”“文化体验”等特色线路，推动文物资源转化为文旅经济增长点。同时，建立跨部门协作机制，优化管理体制，强化人才培养，为文物保护利用提供全方位保障。

2. 创新驱动，持续推进文物数字化与文科融合发展。

一是推动国家级平台落户。推动文物场景化展示与智能技术实验平台落户湖南，省主要领导先后赴国家文物局沟通协调，省文物局指导省博物馆多次优化完善可研报告，现已通过国家文物局二次论证，年内可望实现落户工作。二是丰富文物资源大数据库。系统整合全省不可移动与可移动文物及考古数据，完成 7.6 万件文物的数字化建档，覆盖马王堆汉墓、简牍、石窟寺等重点文物类别。同步推进田野考古数据采集研究，运用三维激光扫描、多光谱成像等技术，完成湖南重要古建筑数字化保护成果专题展示（一期）等项目，为文物研究、展示和传承提供精准数据支撑。三是构建数字文博生态圈。“山海”数字文博平台于 2025 年 6 月正式上线，已汇聚全省 107 家博物馆 7.9 万件文物资源，推出中国首个古代社会场景复原平台“山海万象”；举办大型数字化特展《生命艺术——马王堆汉代文化沉浸式多媒体大展》，累计接待观众 60 万人次；推出 21 个云展览及《万里茶道数字交互》等数十个线下数字化项目；成功申报并实施数字汉生活文化 IP 开发项目，设计制作 10 个数字艺术作品、10 集“汉代的 101 种生活方式”科普动画等展示传播作品。

3. 多措并举，不断提升监管效能。

一是聚焦重大节日、关键节点，适时开展专项检查。先后组织

各地扎实开展文物安全隐患排查整治，并组建由局领导带队的工作组，采取“四不两直”、明查与暗访相结合方式组织开展全省文物安全督查检查，并严格按照“四个不放过”的要求，对检查中发现的问题进行跟踪督办。二是以日常抽查、聘请第三方抽查为抓手，督促和指导各地深入开展工作。依托赴基层开展日常业务工作的时机，对工作地的重点文博单位开展文物安全抽查，聘请第三方机构对全省 164 家文博单位文物安全管理工作开展巡查检查，倒逼受检单位提升文物安全管理水平、推动文物安全文化培育、形成“预防为主”的治理导向。巡查检查期间共发现隐患 1455 条，其中，“两线”范围内违建隐患 12 条，占比 0.8%；电气安全隐患 442 条，占比 30.4%，消防设施设备隐患 423 条，占比 29.1%，管理隐患 241 条，占比 16.6%。三是部门联动，确保文物安全态势稳定。配合省公安厅扎实推进“打击文物犯罪专项行动（2023—2025 年）”，持续保持打击文物犯罪的高压态势，确保专项打击行动取得实效。四是有序、规范推进文物安全防护工程实施。在局领导的精心指导下，进一步规范了文物安全防护工程全流程管理工作。结合实施计划申报评审工作，组织各地开展文物博物馆单位安全风险评估，共对 57 处全国重点文物保护单位、150 处省级文物保护单位和 7 处国有文物收藏单位进行了风险评估。

（二）存在的问题及原因

1. 部分项目预算执行率低。

截至 4 月底，省文物保护专项 134 个项目预算金额 11000 万元，实际支付 5668.72 万元，预算执行率 51.53%。其中 37 个项目零支付，涉及金额 2103 万元；预算执行率介于 0—20% 之间的项目 13 个，涉及金额 1132 万元。主要原因：一是个别项目资金未下达或跨年下达，

如长沙市开福区潮宗街教堂修缮工程、衡南县高岭刘氏宗祠陈列展示等 5 个项目；二是部分地方财政部门实行集中报账制，付款周期较长；三是部分县市财政只下预算指标，支付前期流程用时长，如报送用款计划、多部门会签等，而最终支付金额大多未能按合同约定执行。如湘乡市博物馆安防工程等 2 个项目（资金未下达）未能支付任何款项；祁东县洪桥人民公社旧址修缮工程项目（下达资金 187 万元），预算执行率为 1.50%，衡南县高岭刘氏宗祠陈列展示项目（下达资金 302 万元），预算执行率仅 6.64%。

2. 个别项目设计费等支出超预算。现场评价发现，省文物保护单位专项资金使用过程中存在设计费、招标代理费等单项预算超标。主要是因为在做工程预算时没有科学谋划，计算基数虚高或合同约定计算口径错误导致设计费超标，或没有根据预算评审意见书调整支出金额。如长沙天心阁修缮工程设计费超标 34 万元，超出预算评审金额 14.63 万元，计划书编制费 4.5 万元，预算评审意见书无此预算；衡南县高岭刘氏宗祠陈列展示项目设计费合同金额 52.80 万元，预算评审金额为 24.07 万元，超出 28.72 万元；宁乡市云山学校修缮工程实际支出招标代理费 5 万元，预算评审意见书无对应预算。

3. 项目实施进度滞后。截至 5 月底，2025 年度省保项目尚有 15 个项目尚处于地方财评、招投标、技术交底阶段，15 个项目 2026 年才开工。主要原因是：一是部分县（市）依据《文物保护单位审核意见书》第一页第二款“二、请根据项目预算控制数，调整编制项目预算，按要求实施财政投资评审和政府采购。”，进行二次财政评审，延滞了项目推进进度；二是文保项目政府采购约束条件多，采购程序复杂；二是部分县（市）为避免隐性债务，以资金下达作为前置条件，资金下达后要经过一系列报批、意向公开、挂网招投标、中标公示等

环节，再加上签字等待的时间耗损，多数项目开工前要历经数月。如现场评价项目中 11 个项目招投标在 2025 年底或 2026 年初完成。

七、有关建议

（一）增强绩效目标管理意识，提高预算编制精准度。

建议项目单位做好前期勘查设计工作，做实设计方案，认真审读文物保护工程预算评审政策依据，多方了解本项目所需物料市场价格或成本构成、关键工序或特殊工艺人工工时等，做细分部分项工程预算，合理匡算其他主要费用，确保整体预算精准。

（二）压实绩效双监控责任，加快预算执行和项目推进。

一是压实绩效双监控责任，组织相关部门对专项资金执行情况和绩效目标实现情况进行常态化监督、控制和管理，发现项目实施进度、资金支出进度未达到预期目标的情况，分析进度不理想及偏离绩效目标的原因，及时采取措施“纠偏”。二是项目实施单位应严格按照预算评审审定金额（预算控制数）及地方政府财政投资评审等相关规定开展招标代理、设计、施工、监理招投标或政府采购，不得超预算签订相关合同或进行实际支付，确保文物资金使用效益最大化。三是各级业务主管部门应加强对项目实施单位的监督管理和业务指导，通过定期检查或抽查方式强化对项目实施的主要时间节点、关键环节、重要工序或隐蔽工程施工监理工作以及监管盲区的过程性监管，力促项目单位高质量完成各项目标任务。

（三）加大监督检查力度，强化绩效评价应用。

一是强化监督检查。采用定期检查和不定期抽查方式，加强预算执行、项目申报、合同签订、项目进度、项目验收等方面的监管，对问题较多或问题严重的项目可组织相关部门实施重点督查，了解深层原因，及时采取措施协调解决。二是加大绩效评价应用。绩效评价中

有问题且被点名的项目，实施单位必须提交整改计划并及时落实整改措施，否则一律不安排国保省保资金，对按时推进省保项目、预算执行率高的地区，可以适当倾斜。

八、其他需要说明的问题

无

- 附件： 1. 省级文物保护专项资金总体绩效目标完成情况表
2. 省级文物保护专项资金支出方向绩效目标完成情况表

附件 1

2025 年度省级文物保护专项资金 总体绩效目标完成情况表

单位：万元

专项资金	省级文物保护专项		
主管部门	湖南省文化和旅游厅		
资金规模	11000		
资金拨付情况	预算数	完成数	执行率
	11000	11000	100%
专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况		偏差原因及改进措施
<p>实施文物保护利用“六大工程”，积极推进文物考古和保护工程、革命文物保护传承工程、文物数字化工程 99 个以上：1、开展古遗址古建筑石刻类文物本体保护与展示项目 37 个以上；2、完成近现代文物（重点含革命文物）修缮、展示、环境整治工程项目不低于 29 个。</p> <p>3、实施防护项目不少于 20 个。</p> <p>4、实施考古调查、勘探、资料整理出版项目 5 个以上。</p> <p>5、实施国有馆藏（可移动）珍贵文物修复项目不少于 8 项。</p> <p>2025 年度完成文物保护项目验收 40 个以上，完成 4 个市州的国有馆藏鉴定等工作。</p>	<p>实施文物保护利用“六大工程”，积极推进文物考古和保护工程、革命文物保护传承工程、文物数字化工程 134 个：1、开展古遗址古建筑石刻类文物本体保护与展示项目 39 个；2、完成近现代文物（重点含革命文物）修缮、展示、环境整治工程项目 51 个。</p> <p>3、实施防护项目 25 个。</p> <p>4、实施考古调查、勘探、资料整理出版项目 5 个。</p> <p>5、实施国有馆藏（可移动）珍贵文物修复项目 14 项。</p> <p>2025 年度完成文物保护项目验收 55 个，完成 5 个市州的国有馆藏鉴定等工作。</p>		<p>偏差原因：项目申报情况有偏差，造成实际资金拨付金额和项目数与年度指标不完全相符。</p> <p>改进措施：进一步扩充项目库，优化项目规模结构，确保实际拨付金额与项目数与年度目标相符。</p>

2025 年度省级文物保护专项资金支出方向 绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向	古迹遗址类文物保护 (文物考古和保护工程)		所属专项	文物保护专项		
主管部门	湖南省文物局					
资金拨付 情况	预算数		完成数		执行率	
	4204		4204		100%	
年度 绩效目标	古迹遗址类文物本体保护及展示项目 36 个以上, 全省推广 1 个以上文物保护与文旅融合发展的成功案例, 文物保护利用基础逐步夯实, 文物保护和发展能力显著提升。					
年度绩效 目标完成 情况	古迹遗址类文物本体保护及展示项目 39 个, 全省推广 1 个文物保护与文旅融合发展的成功案例, 文物保护利用基础逐步夯实, 文物保护和发展能力显著提升。					
年度 绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原 因及改 进措施
	成本 指标	经济成本 指标	省级以上古遗址类 文物本体保护项目	50 万元以下 ≥ 1 个; 50 万元-200 万元 ≥ 2 个	50 万元以下, 1 个; 50 万元 -200 万元, 3 个; 200 万以 上, 1 个。	项目申 报情况 有偏差
			省级以上古建筑石 刻类文物本体保护 项目	10 万元-50 万元 ≥ 8 个; 50 万元 -100 万元 ≥ 19 个; 100 万元-300 万元 ≥ 5 个	10 万元-50 万 元, 5 个; 50 万元-100 万 元, 14 个; 100 万元-300 万 元, 12 个; 300 万元以上, 1 个	
			省级以上古遗址古 建筑石刻类文物本 体展示项目	50 万元-100 万元 ≥ 1 个	300 万元以 上, 1 个	
			文物保护与文旅融 合发展项目	100 万元-200 万 元 ≥ 1 个	50 万元以下, 1 个	
	社会成本 指标	因违规操作导致的 重大负面舆情事件	0 次	0 次		

	生态环境成本指标	因违规操作导致的重大生态环境事件	0次	0次	
产出指标	数量指标	省级以上古遗址类文物本体保护项目	≥3个	5个	
		省级以上古建筑石刻类文物本体保护项目	≥32个	32个	
		省级以上古遗址古建筑石刻类文物本体展示项目	≥1个	1个	
		文物保护与文旅融合发展项目	≥1个	1个	
	质量指标	项目验收合格率	≥90%	100%	
	时效指标	财政资金下达完成时间	2025年9月30日前全部下达完成	100%	
		项目及时启动率	≥70%	80%	
项目及时完成率		≥30%	62%		
效益指标	经济效益指标	对外开放的古迹遗址游客、文创等产业发展	较上年提升	通过文物保护与文旅融合发展项目实施，增加了游客，促进了文创产业发展。	
	社会效益指标	中华优秀传统文化传承和湖湘文化发展	明显提升	通过项目实施，传播了中华优秀传统文化，传承了湖湘文化。	
	生态效益指标	古迹遗址保护工程生态环境改善	较实施前改善	通过项目实施，改善了文物本体周围生态环境	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	对外开放的古迹遗址公共服务公众满意度	≥92%	95%	

2025 年度省级文物保护专项资金支出方向 绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向	近现代文物类（重点含革命文物）保护（革命文物保护传承工程）		所属专项	文物保护专项		
主管部门	湖南省文物局					
资金拨付情况	预算数	完成数		执行率		
	4440	4440		100%		
年度绩效目标	修缮该类文物的文物本体，年度完成修缮工程项目不低于 25 个；对修缮完成的该类文物，年度完成其文物本体内的展示工程项目不低于 2 个、其保护范围内的环境整治工程项目合计不低于 2 个。					
年度绩效目标完成情况	修缮该类文物的文物本体，年度完成修缮工程项目 40 个；对修缮完成的该类文物，年度完成其文物本体内的展示工程项目 8 个、其保护范围内的环境整治工程项目合计 3 个。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	成本指标	经济成本指标	近现代文物(重点含革命文物)文物本体的修缮工程项目	20万元-50万元 ≥5个; 50万元-100万元 ≥7个; 100万元-250万元 ≥8个; 250万元-450万元 ≥5个	20万元以下3个; 20万元-50万元, 10个; 50万元-100万元, 13个; 100万元-250万元, 13个; 250万元-450万元, 1个	项目申报情况有偏差
			近现代文物(重点含革命文物)文物本体内的展示工程项目	50万元-100万元 ≥1个; 100万元-200万元 ≥1个	50万元以下2个; 50万元-100万元, 2个; 100万元-200万元, 3个; 200万元以上, 1个	
			近现代文物(重点含革命文物)保护范围内的环境整治工程项目	50万元-100万元 ≥2个	50万元以下, 3个	
社会成本指标	因违规操作导致的重大负面舆情事件	0次	0次			

	生态环境成本指标	因违规操作导致的重大生态环境事件	0次	0次		
产出指标	数量指标	近现代文物(重点含革命文物)文物本体的修缮工程项目	≥25个	40个		
		近现代文物(重点含革命文物)文物本体内的展示工程项目	≥2个	8个		
		近现代文物(重点含革命文物)保护范围内的环境整治工程项目	≥2个	3个		
	质量指标	项目验收合格率	≥90%	100%		
	时效指标	财政资金下达完成时间	2025年9月30日前全部下达完成		全部下达	
		项目及时启动率	≥80%		84%	
		项目及时完成率	≥30%		40%	
效益指标	经济效益指标	该类文物所在地的旅游发展、百姓增收	较项目实施前提高	通过项目实施,吸引了游客参观,促进了旅游业发展,增加了当地百姓收		
	社会效益指标	该类文物在党史学习教育、革命传统教育、爱国主义教育等方面的重要作用	教育基地和宣传场次较上年增加	通过项目实施,提升了党史学习教育、革命传统教育、爱国主义教育等方面的宣传作用		
	生态效益指标	该类文物保护单位划内环境风貌	较项目实施前改善	通过项目实施,文物保护单位划内环境风貌进一步改善		
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众对近现代文物(重点含革命文物)保护的满意度	≥90%	100%		

2025 年度省级文物保护专项资金支出方向 绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向	文物安防、消防、防雷设施建设及提质提升改造（文物考古和保护工程、革命文物保护传承工程）		所属专项	文物保护专项		
主管部门	湖南省文物局					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	1079		1079		100%	
年度绩效目标	建设并改造提升文物保护单位、文物收藏单位安全防护设施，加大省级、市县级文物保护单位现代化安全防护设施建设力度，实施项目不少于 20 个，增强文物保护单位防护能力，确保文物资源安全。					
年度绩效目标完成情况	建设并改造提升文物保护单位、文物收藏单位安全防护设施，加大省级、市县级文物保护单位现代化安全防护设施建设力度，实施项目 25 个，增强了文物保护单位防护能力，确保了文物资源安全。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	成本指标	经济成本指标	文物安防、消防、防雷设施建设及提质提升改造	10万元-50万元 ≥8个；50万元-100万元 ≥12个	10万元-50万元，16个；50万元-100万元，9个	项目申报情况有偏差
		社会成本指标	因违规操作导致的重大安全事故	0次	0次	
		生态环境成本指标	因违规操作引发的生态环境重大破坏	0次	0次	
	产出指标	数量指标	建设或提质提升改造项目数	≥20个	25个	
			文物防护设施操作人员培训覆盖率	100%	100%	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	100%	
培训合格率			100%	100%		

	时效指标	财政资金下达完成时间	2025年9月30日前全部下达完成	全部下达	
		项目及时启动率	≥90%	90%	
		项目及时完成率	≥30%	50%	
效益指标	经济效益指标	促进当地投资	增加当地投资	通过项目实施，增加了当地投资金额，促进地方经济增长	
	社会效益指标	文物、博物馆单位的安全防护水平的提升对文化价值的传承	较上年提升	通过项目实施，提升了文物、博物单位的安全防护水平，有利于文物价值传承	
		文物安全知识的宣传效果及人民群众文物安全意识和保护文物自觉性	较上年增强	通过项目实施，加强了文物保护意识，提升了保护意识的自觉性	
	可持续影响指标	文物安全防护水平	持续提升	通过项目实施，大大增强了文物安防、消防等级	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众对文物安全防护满意度	≥90%	100%	

2025 年度省级文物保护专项资金支出方向 绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向	考古调查、勘探、发掘 (文物考古和保护工程)		所属专项	文物保护专项		
主管部门	湖南省文物局					
资金拨付 情况	预算数		完成数		执行率	
	407		407		100%	
年度绩效 目标	考古调查、勘探项目不少于 5 个，项目启动率达 90% 以上、完成率达 70% 以上，全年无考古工地安全事故发生，考古工作服务经济社会发展能力明显提升。					
年度绩效 目标完成 情况	考古调查、勘探项目 5 个，项目启动率达 90%、完成率达 70%，全年无考古工地安全事故发生，考古工作服务经济社会发展能力明显提升。					
年度 绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	考古勘探项目	10万元-50万元 ≥1个；50万元-100万元 ≥2个	10万元-50万元，2个；50万元-100万元，1个	项目申报情况有偏差
			考古调查项目	50万元-100万元 ≥1个；100万元-200万元 ≥1个	50万元以下1个；50万元-100万元，0个；100-200万元0个；200万元以上1个	项目申报情况有偏差
		社会成本指标	因违反考古工作规程导致的重大负面舆情发生事件	0 次	0 次	
		生态环境成本指标	因违反考古工作规程导致的重大生态环境事件	0 次	0 次	
	产出 指标	数量指标	考古勘探项目	≥3 个	3 个	
考古调查项目			≥2 个	2 个		

	质量指标	考古工地安全事故发生次数	0次	0次	
		考古项目验收合格率	100%	100%	
	时效指标	财政资金下达完成时间	2025年9月30日前全部下达完成	全部下达	
		项目及时启动率	≥90%	90%	
		项目及时完成率	≥30%	40%	
	效益指标	经济效益指标	促进当地就业	增加当地就业	通过项目实施，吸收部分当地居民就业
社会效益指标		重大考古发掘区域文化知名度	较项目实施前提升	项目实施后，通过宣传、吸引游客，有利于提升重大考古发掘区域文化知名度	
可持续影响指标		文物考古科技化水平	较上年提升	项目实施中采用较先进的技术提升文物考古的效率和效果，不断提升科技化水平	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	考古工作关联方满意度	≥90%	95%	
		社会公众对考古工作满意度	≥90%	91%	

2025 年度省级文物保护专项资金支出方向 绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向	可移动文物保护（文物数字化工程）		所属专项	文物保护专项		
主管部门	湖南省文物局					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	620		620		100%	
年度绩效目标	实施国有馆藏（可移动）珍贵文物修复项目不少于 8 个，保护修复国有馆藏（可移动）二级和三级珍贵文物不少于 200 件；国有馆藏单位对文物修复满意度 90% 以上，社会公众对重点文物保护满意度 90% 以上，国有馆藏（可移动）珍贵文物的保护水平不断提高。					
年度绩效目标完成情况	实施国有馆藏（可移动）珍贵文物修复项目 14 个，保护修复国有馆藏（可移动）二级和三级珍贵文物 220 件；国有馆藏单位对文物修复满意度 96%，社会公众对重点文物保护满意度 96%，国有馆藏（可移动）珍贵文物的保护水平不断提高。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	成本指标	经济成本指标	国有馆藏（可移动）珍贵文物修复项目	10万元-50万元 ≥5个；50万元-100万元 ≥3个	10万元-50万元，10个；50万元-100万元，4个	
	产出指标	数量指标	国有馆藏（可移动）珍贵文物修复项目	≥8个	14个	
			保护修复国有馆藏（可移动）二级	≥50件	60件	
			保护修复国有馆藏（可移动）二级和三级珍贵文物	≥150件	160件	
质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%			

		财政资金下达完成时间	2025年9月30日前全部下达完成	全部下达	
	时效指标	项目及时启动率	100%	100%	
		项目及时完成率	≥ 30%	70%	
效益指标	社会效益指标	国有馆藏(可移动)珍贵文物的保护水平	进一步提高	通过项目实施,修复了国有馆藏(可移动)珍贵文物,增强了文物保护水平	
		国有馆藏(可移动)珍贵文物的可展数	较上年增加	通过项目实施,修复了国有馆藏(可移动)珍贵文物,提供了更多的文物展出	
		国有馆藏(可移动)珍贵文物的价值挖掘	明显有提升	通过修复、保护珍贵文物,强化了文物价值的体现	
	生态效益指标	修复材料的环保性和绿色工艺技术的运用	较上年提升	项目实施采用了更多的绿色工艺技术,注重材料的环保性	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众对重点文物保护单位满意度	≥ 90%	96%	
		国有馆藏单位对文物修复满意度	≥ 90%	96%	

2025 年度省级文物保护专项资金支出方向 绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向	文物保护项目验收、国有馆藏文物鉴定复核、第十二批省保认定等经费		所属专项	文物保护专项		
主管部门	湖南省文物局					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	250		207		82.80%	
年度绩效目标	文物保护项目验收 40 个以上项目，实现省保项目绩效评价全覆盖；完成 3 个以上市州的国有馆藏待修复和复核的文物；第十二批省保项目认定 219 处；文物鉴定专业技术人员不断增加，国有馆藏单位对鉴定、复核工作满意度 98%，项目实施单位对验收工作的满意度 100%，文物价值挖掘和有效保护利用水平不断提升。					
年度绩效目标完成情况	文物保护项目验收 55 个，实现省保项目绩效评价全覆盖；完成 5 个市州的国有馆藏待修复和复核的文物；第十二批省保项目认定 219 处；文物鉴定专业技术人员不断增加，国有馆藏单位对鉴定、复核工作满意度 90% 以上，项目实施单位对验收工作的满意度 90% 以上，文物价值挖掘和有效保护利用水平不断提升。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	成本指标	经济成本指标	国有馆藏文物鉴定和复核项目	≤ 200 万元	200 万元	
			文物保护项目验收工作	≤ 40 万元	40 万元	
			第十二批省保认定工作	≤ 10 万元	10 万元	
		社会成本指标	项目验收违规行为引发的重大负面舆情	0 次	0 次	
	产出指标	数量指标	文物保护项目验收数量	≥ 40 个	55 个	
			国有馆藏文物鉴定和复核覆盖市州数	4 个	5 个	
第十二批省保认定数			219 处	219 处		

	质量指标	文物保护项目验收违规行为有效投诉率	0	0	
		国有馆藏文物鉴定和复核准确率	100%	100%	
	时效指标	财政资金下达完成时间	2025年9月30日前全部下达完成	全部下达	
		工作开始时间	2025年1月15日	2025年1月15日	
		工作完成时间	2025年12月31日	2025年12月31日	
	效益指标	社会效益指标	文物价值挖掘和有效保护利用水平	较上年提升	通过国有馆藏文物鉴定和复核等项目的实施，增强了文物价值挖掘和有效保护利用水平
		可持续影响指标	文物鉴定专业技术人员培养	较上年增加	通过以老带新、现场指导等方式，培养了更多的文物鉴定专业技术人员
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	项目实施单位对验收工作的满意度	≥90%	100%
			国有馆藏单位对鉴定、复核工作满意度	≥90%	98%